

道路占用掘削工事 写真撮影要綱

チェックリスト（checklist.html）照合結果

根拠：道路占用掘削工事出来形管理用写真撮影要綱（道管第221号 平成23年3月30日）

【凡例】 [OK] 既に対応済み（チェックリストに存在） [NG] 未対応（要綱に定めあり・項目なし）

一般（工事全体）

[NG] 工事看板写真	工事名・工種等・位置・設計寸法・実測寸法・略図・工事年月日を記入した黒板を被写体とともに撮影。各工種撮影時に毎回必要。
[NG] 着手前写真	工事開始前の現場全景（着手前と完成後を同一箇所・同一方向から撮影するため、着手前での撮影地点確保が必須）。
[NG] 完成写真	着手前写真と同一箇所・同一方向から撮影。チェックリストの「施工後状況」は存在するが着手前との対応条件が明記されていない。

掘削

[NG] 舗装切断工（切断状況）	舗装カッターによる切断後の状況を施工後に撮影。チェックリストの「舗装壊し状況」と区別して独立項目がない。
[OK] 舗装取壊工（取壊し状況）	チェックリスト「舗装壊し状況」として対応済み（施工中）。
[NG] 掘削工（床付け深さ・掘削寸法幅）	床付け深さとスケールで掘削幅を実測した状態で施工後撮影。計算値は使用されているが独立した撮影チェック項目がない。
[NG] 土留工（矢板・切梁・腹起設置状況）	実施した場合に設置後撮影。土留め工事が発生した際に必要。チェックリストに完全に欠落。

布設

[OK] 本管土被り状況	チェックリスト「電力管・通信管 土被り確認（DP=m）」として対応済み。
[NG] 横断部分の布設管布設土被り状況	道路横断箇所の布設管について専用の土被り確認撮影が必要（縦断と区別して管理）。
[NG] 縦断部分の布設管布設土被り状況（40m毎・土被り変化点）	縦断延長が長い場合、40m毎および土被りの変化点ごとに撮影が必要。
[NG] 道路と宅地境界付近の配管状況	官民境界付近の配管状況を布設後に撮影。「オフセット確認」はあるが配管状況写真として独立していない。
[NG] 他埋設物や構造物との隔離状況	既設埋設物（ガス・水道等）との隔離をスケールで確認した状態で撮影。
[NG] 構造物への埋め込み状況（鞘管含む）	橋台・擁壁等の構造物に管を埋め込む場合および鞘管使用時に撮影（条件付き）。

[NG] 簡易推進工法等の施工状況

道路横断で推進工法を用いた場合に撮影（条件付き）。

[NG] 明示シート（布設深さ確認）

管の上に明示シートを敷設した状態で布設深さを確認して撮影。

埋戻し

[OK] 各層毎の転圧状況・厚さ

チェックリスト「中間転圧（水締め）」「中間転圧（各層）」として対応済み（締固後）。

[NG] 路盤先行工

仮復旧前の路盤先行工施工状況。用語は存在するが独立した撮影チェック項目がない。

[NG] As仮復旧工（路面表示マーク判別撮影）

転圧後に路面表示マーク（白線・速度表示等）が判別できるよう撮影する条件が明記されていない。「白線復旧延長」の項目はあるが要件が不十分。

本復旧

**[NG] 路盤工
幅寸法（スケール実測）**

路盤工の幅をスケールで実測した状態で締固後に撮影。転圧状況写真はあるが幅寸法の撮影項目がない。

**[OK] 路盤工
各層毎の転圧状況・厚さ**

チェックリスト「本復旧 路盤転圧（各層）」として対応済み（締固後）。

[NG] 不陸整正工（敷均し・締固め状況）

路盤天端の不陸整正（均し）・締固め状況を施工中に撮影。チェックリストに完全に欠落。

[OK] As舗装工 乳剤散布状況（プライムコート・タックコート）

チェックリスト「プライムコート散布」「タックコート散布」として対応済み（散布後、各層毎）。

**[NG] As舗装工
幅寸法と各層毎の厚さ管理**

As舗装の幅寸法と仕上がり厚をスケールで計測した状態で施工後に撮影。独立項目がない。

**[NG]
道路ライン工（ライン作業状況）**

白線・路面標示の引き直し作業状況を施工後に撮影。チェックリストに完全に欠落。

全項目数	対応済み [OK]	未対応 [NG]
24 項目	5 項目	19 項目